



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ + ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ.Δ/ση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
 Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 Πληροφορίες: Ν. ΜΑΣΙΚΑΣ
 Τηλ.: 26313-61634

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 23/10/2024

Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/343022/5150

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 Προϋπολογισμού: 4.840.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.) και αναδόχου : ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου),

Έχοντας υπόψη:

1. Την Σύμβαση και τα Συμβατικά τεύχη του έργου.
2. Το **Ν. 3669/2016** «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»
3. Την 30/08/2023 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας περί διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος

Το ιστορικό

1. Την από 11/02/2011 Σύμβαση του έργου με αρ. Πρωτ: 6736/20β2/540 διάρκειας 24 μηνών
2. Την υπαριθμ : **1856/52141/20β2/540/24_05_2013 Απόφαση ΥΠΑΤ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 8 μήνες 11/10/2013**
3. Την **4427/133227/20β2/540/12-12-2013 απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06 -2014**
4. Την 158815/4883/23-01-2014 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. περί μερικής άρσης αναδάσωσης δημόσιας Δασικής έκτασης.
5. Με την 78895/1652 από 23/6/2014 Απόφαση του Γ.Δ. Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. δίνεται άδεια επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, και υπογράφηκε το πρωτόκολλο εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτή, το οποίο μας κοινοποιήθηκε από το Δασαρχείο Μεσολογγίου στις 28/7/2014.
6. Κατόπιν του ανωτέρω πρωτοκόλλου η Ανάδοχος ενημερώθηκε με φαξ για την έναρξη εργασιών στην περιοχή της δεξαμενής.
7. Με την από 15-05-2014 αίτησή του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών του έργου μέχρι 31-12 -2014. Η αίτηση μαζί με εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας την διαβίβασε με το 132215/2538 έγγραφό της στο ΥΠΑΑΤ για έγκριση.
8. Το ΥΠΑΑΤ με την **1705/62427/20β2/540 22-09-2014 Απόφασή του εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου μέχρι 30-12 -2014.**
9. Το ΥΠΑΑΤ με το 4911/149399/20β2/540 01-10-2014 έγγραφο του ζητά την αιτιολόγηση αύξησης ποσοτήτων του 1ο ΑΠΕ και ενδεχόμενη τροποποίησή του.

10. Με βάση το ανωτέρω έγγραφο η Υπηρεσία μας συνέταξε πάλι τον 1ο ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη της επιμετρητικά στοιχεία και προμετρήσεις και με την 4517/154310/540 από 17/04/2015 Απόφασή της ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ
11. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 15482/2733/03-06-2015 Ειδική Πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/08, του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενότητας Αιτ/νίας, κλήθηκε ο ανάδοχος : «α) Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) μήκους 300 μ. που έχετε προσκομίσει στο έργο, αρχίζοντας από το αντλιοστάσιο».
12. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 197762/3563/17-7-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας μας κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος του έργου του θέματος, λόγω μη συμμόρφωσής του στα όσα διατάσσονται στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση.
13. Με Την από 5.8.2015 ΕΝΣΤΑΣΗ (παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008) της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΤΕ», κατά της Απόφασης Έκπτωσης Αναδόχου, όπου ζητείται η ακύρωση της απόφασης αυτής.
14. Με την 3815/96188 από 5/10/2015 Απόφασή του το ΥΠΑΑΤ Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.» Α. ΣΠΑΝΑΚΗ - Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, αναδόχου του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» κατά της υπ' αρ. Πρωτ. 197762/3563/17-7-2015 Απόφασης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π. Ε. Αιτ/νίας με την οποία είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος του έργου, και η ανωτέρω Απόφαση ακυρώθηκε.
15. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ. αρ 02 από 14-01-2016 (αρ. πρωτ. 12814/112 Υπηρεσίας μας) δήλωση διακοπής εργασιών του έργου στην οποία ως αιτιολογία αναφέρεται ότι αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω της παρέλευσης δύο μηνών από την υποβολή του 10ου λογαριασμού του έργου του θέματος και της μη πληρωμής του και η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την 12814/112/25-01-2016 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
16. Με την υπ. αρ 5064 από 24-07-2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας» του Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122932 και κωδικό ΣΑΕ 2009ΣΕ08180012, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)» του ΥΠΑΑΤ αποφασίστηκε η συνέχιση της πράξης και εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση.
17. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 200981/2814/19-07-2017 Ειδική Πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/08, του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενότητας Αιτ/νίας, κλήθηκε ο ανάδοχος : «1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μήκους 300 μ. που έχετε προσκομίσει στο έργο, αρχίζοντας από το αντλιοστάσιο».
18. Με την υπ' αρ. Πρωτ. 250173/3453/14-09-2017 Απόφαση της Υπηρεσίας μας κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος του έργου του θέματος, λόγω μη συμμόρφωσής του στα όσα διατάσσονται στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση.
19. Με την από 10.10.2017 ΕΝΣΤΑΣΗ (παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008) της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΤΕ», κατά της Απόφασης Έκπτωσης Αναδόχου, όπου ζητείται η ακύρωση της απόφασης αυτής.

20. Με την 3738/108557 από 11/12/2017 Απόφασή του το ΥΠΑΑΤ Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.» Α. ΣΠΑΝΑΚΗ - Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, αναδόχου του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» κατά της υπ' αρ. Πρωτ. 250173/3453/14-09-2017 Απόφασης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π. Ε. Αιτ/νίας με την οποία είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος του έργου και η ανωτέρω Απόφαση ακυρώθηκε.
21. Με την αριθμ. Πρωτ. 34/02-10-2017 αίτηση Εκχώρησης – Υποκατάστασης της Αναδόχου Εταιρείας ζητείται η εκχώρηση του έργου στην Εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. η οποία με την από 02/10/2017 Αίτηση – Δήλωσή της αποδέχεται την Εκχώρηση – Υποκατάσταση.
22. Με το αριθμ. Πρωτ. 267808/3674/09-10-2017 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε από την Εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» την υποβολή επικυρωμένων δικαιολογητικών για την Υποκατάσταση Αναδόχου, τα οποία υπέβαλε στις 24/10/2017
23. Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα η Υπηρεσία μας συνέταξε 301233/4087/01-11-2017 Εισηγησή της με τη οποία εισηγείται «α) Την έγκριση της Εκχώρησης – Υποκατάστασης Αναδόχου του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» από την Εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» β) Η Εκχώρηση - Υποκατάσταση να εγκριθεί για το υπολειπόμενο μετά τον εγκεκριμένο 10ο Λογαριασμό τμήμα του έργου. γ) Ο Λογαριασμός από τον οποίο οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στον Υποκατάστατο, να είναι ο 11ος Λογαριασμός. δ) Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Αρχικής Αναδόχου Εταιρείας να παραμείνουν στο έργο, σύμφωνα και με την αίτηση Εκχώρησης – Υποκατάστασης, και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται νέες από τον Υποκατάστατο.»
24. Με το αριθμ. Πρωτ. 81591/1359/14-03-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στάλθηκαν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της Εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
25. Με την αριθμ. Πρωτ. 22/01-06-2018 αίτηση Εκχώρησης – Υποκατάστασης της Αναδόχου Εταιρείας, ζητείται η εκχώρηση του έργου στην Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ»
26. Με την από 01-06-2018 Δήλωση Αποδοχής Εκχώρησης της Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ» για το έργο του θέματος, υποβλήθηκαν μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
27. Με την από 24/10/2017 με αριθμ. Πρωτ. 291779/3985 αίτηση της Εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατέθεσε ο Υποκατάστατος το υπ' αριθμ. Πτυχίο ΜΕΕΠ 21903 3ης Τάξης για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 2ης Τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,
28. Με την από 04-06-2018 Δήλωση Αποδοχής Εκχώρησης με αριθμ. Πρωτ. 170821/2563 Δήλωση Αποδοχής Εκχώρησης της Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ», μαζί με την οποία κατέθεσε το υπ' αριθμ. Πτυχίο ΜΕΕΠ 26721 της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ 3ης Τάξης για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 3ης Τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,
29. Με την από 01-06-2018 δήλωση σύστασης της Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ» οι ανωτέρω εταιρείες δηλώνουν ότι κοινοπρακτούν, συμμετέχοντας η μεν ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 100% στα Υδραυλικά Έργα, η δε ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ 100% στα Η/Μ Έργα. Διαθέτει η ανωτέρω Κ/Ε, δηλαδή, τα προσόντα που απαιτήθηκαν για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανάληψης του έργου, σύμφωνα με την Διακήρυξη.
30. Με το από 28-06-2018 Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ» οι ανωτέρω εταιρείες κοινοπρακτούν, ορίζοντας ως εκπρόσωπο τον Νικόλαο Χαμοσφακίδη με αναπληρωτή του τον Άγγελο Σολδάτο.
31. Με την 40 από 25-10-2017 αίτησή της η Ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία σχέδιο 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ, τα οποία η Υπηρεσία μας επεξεργάστηκε.

32. Η Υπηρεσία μας συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ λαμβάνοντας υπόψη της επιμετρητικά στοιχεία και προμετρήσεις και με το 293690/3994/2017/15-02-2018 έγγραφό της (ορθή επανάληψη ως προς την συνοπτική επιμέτρηση που συνοδεύει τον ΑΠΕ 28/06/2018), τα διαβίβασε στην Προϊσταμένη Αρχή.
33. Με την 2479/92078/28-06-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Ανάδοχου του έργου «ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.», από την «Κ/ΞΙΑ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ». Επειδή δεν είχε υπάρξει έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ, η υπηρεσία μας προέβη στην επανασύνταξή του και υπογραφή του από την Ανάδοχο Κ/ξία, στις 28/06/2018. Υποβλήθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ της Κύριας Σύμβασης, που υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από την Ανάδοχο Κ/ξία, με όλες τις πρόσθετες απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του Έργου με το 215085/3180 από 11/07/2018 έγγραφό μας.
34. Με το 319585/4750 από 17-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στάλθηκε η αιτιολογική έκθεση του 2ου ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ επικαιροποιημένα και διορθωμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Προϊσταμένης Αρχής.
35. Με την 4947/179442 /27-12-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
36. Με την υπ' αριθμ 2503/199271/21_07_2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου
37. Με το 307373/5427 από 28-06-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στάλθηκε η αιτιολογική έκθεση του προς έγκριση του 4ου ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ και το 3ο ΠΚΝΤΜΕ
38. Την από 2/11/2021 Απόφαση αποδοχής της Ένστασης της Αναδόχου " Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε " του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας) », κατά της με αριθμό πρωτ. 166574/2795/17-06-2021 Απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας , με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη από το εργο .
39. Τις μέχρι σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες για επικαιροποιήσεις του 4ου ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ και το 3ο ΠΚΝΤΜΕ και το υπ' αριθμ 273822/4562/30/11/2021 έγγραφο μας για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ και το 3ο ΠΚΝΤΜΕ
40. Την 1319/29246/540/8-4-2015 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09 -2015
41. Την 5377/138628/540/11-12-2015 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12 -2015
42. Την 5377 /138628 /540 /11-12-2015 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-04 -2016.
43. Την 12814/112/25-01-2016 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την αποδοχή της από 15/01/2016 δήλωσης διακοπής του Αναδόχου.
44. Την 306567/5194/29-11-2016 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την άρση διακοπής εργασιών
45. Την 2415 /68167 /540 /23-06-2017 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10 -2017.
46. Την 1227/4732/540 /28-03-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03 -2018.
47. Την 1663/62363 /30-04-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06 -2018.

48. Την 2479 / 92078/28-06-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για Έγκριση υποκατάστασης της Αναδόχου του έργου "Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλ/νίας" «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε», από την «Κ/ΕΙΑ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ ».
49. Το από 28-06-2018 Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κ/Ε «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ» με το οποίο ορίζεται ως εκπρόσωπός τους ο Νικόλαος Χαμοσφακίδης και αναπληρωτής του ο Άγγελος Σολδάτος.
50. Την 3221/118117 /03-09-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12 -2018.
51. Την 4958/179557 /27-12-2018 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06 -2019.
52. Την 3275/239957/25-09-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2019.
53. Την 482/30543/29-01-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-04-2020.
54. Την υπριθμ 2192/175287/01-07-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για 13^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2020.
55. Την από υπ' αριθμ 121/14305/18.1.2021 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ε για την προέγκριση της 14ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
56. Την υπ' αριθμ 557/51600/19-02-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την έγκριση της 14^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-2021.
57. Την από υπ' αριθμ 168825/2817/22.06.2021 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ε για την προέγκριση της 15ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
58. Την υπ' αριθμ 2991/268634/30-09-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την έγκριση της 15^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10-2021.
59. Την από υπ' αριθμ 295223/4913/19.10.2021 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ε για την προέγκριση της 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου
60. Την υπ' αριθμ 63008/1051/01_03_2022 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας μέχρι 31/10/2022
61. Την 2004/174599/23-07-2022 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-10-2022
62. Την υπ' αριθμ 309984/5501/13-10-2022 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας μέχρι 31/06/2023
63. Την απο 16/01/2023 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03-2023
64. Την υπ' αριθμ 81646/1516/14-03-2023 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας μέχρι 31/06/2023
65. Την υπαριθμ 1618/146555/15-03-2023 19^η Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-08-2023
66. Την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφεία της υπηρεσίας παρουσία του αναδόχου για την τελική διόρθωση και ολοκλήρωση της σύνταξής του 4^ο ΑΠΕ
67. Τις ειδικές προσκλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που επιδόθηκαν στον Ανάδοχο των εργασιών του θέματος για την ολοκλήρωση των εργασιών
68. Τις εντολές επίστευσης που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση των εργασιών και την επικινδυνότητα που υπάρχει με την εγκατάλειψη του έργου κυρίως : α) στην ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης της Δεξαμενής αναρρύθμισης και την ενωση της με τον αμφίδρομο καταθλιπτικό αγωγό. β) στην ολοκλήρωση του συνόλου του συνόλου του καταθλιπτικού αγωγού σύμφωνα με την Μελέτη του έργου, και στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενες εργασίες του αρδευτικού αντλιοστασίου

69. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες εντολές επανεκκίνησης των εργασιών του έργου
70. Το γεγονός ότι από τις επισκέψεις της Υπηρεσίας στο έργο, διαπιστώθηκε ότι δεν συντελείται πρόοδος των εργασιών, με προφανή κίνδυνο μη έγκαιρης περαίωσης των εργασιών μέχρι τις **30/08/2023**
71. Την εκ νέου αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρεία στις 28/08/2023/270954/4893/ μέχρι την 31-12-2023
72. Την 30/08/2023 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας περί διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος
73. Την υπ αριθμ: 289430/5300/13.09.2023 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου περί απόρριψη διάλυση συμβάσης
74. Την από 28/09/2023 Ένσταση της Αναδόχου εταιρείας ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
75. Την απο 13/10/2023 διαβίβαση των απόψεων της υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών
76. Την συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Τμήματος Κατασκευών
77. Την μη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου μέχρι σήμερα
78. Την υπαριθμ 11/10/2023 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ περί διάλυσης της σύμβασης

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω ιστορικό και τα κάτωθι στοιχεία ήτοι :

Α) Την λανθασμένη επίδοση της αίτησης διάλυσης προς τον Προϊστάμενο Δ//νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας ΠΔΕ αντί του Προϊστάμενου της Δ/νούσας του έργου Υπηρεσίας που είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Αιτ/νας για τυπικούς λόγους .

Β) Τα συνεχόμενα αιτήματα παρατάσεων μέχρι και σήμερα τα οποία εγκεκριμένα αιτήματα από την Προϊστάμενη Αρχή αντιστοιχούν σε 19 ήτοι η συνολική προθεσμία αντιστοιχεί σε 147,10 μήνες και όχι όπως αυτή περιγράφεται εντός της αίτησης Διάλυσης

Γ) Το γεγονός ότι στις εντολές επίσπευσης που έχουν δοθεί μέχρι και σήμερα (η τελευταία είναι στις 10/08/2022) ο ανάδοχος **επανελημμένα** δεν ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες εντολές επανεκκίνησης των εργασιών του έργου άρα λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου δεν ολοκληρώνεται το έργο .

Δ) Το γεγονός ότι στη δήλωση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου) ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην οποία να καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων και τη διάλυση της σύμβασης και δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους ενώ περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής . Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα .

Η παρούσα αίτηση διάλυσης δεν περιλαμβάνει στο σκεπτικό της στοιχειώδης λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δήλωσης όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Νομοθεσία 3669

Ε) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος την 28/08/2023 αιτείται νέα παράταση και ζητά παράταση μέχρι την 31-12-2023 και η οποία έχει πάρει πρωτόκολλο διαβίβασης προς τη Προϊσταμένη αρχή 30/08/2023/270954/4893

ΣΤ) την μη λήψη της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Τμήματος Κατασκευών που σύμφωνα με το απο 11/10/2024 έγγραφο που μας κατατέθηκε υπάρχει σιωπηλή απόρριψη της έντασης ως εκ τούτου θα έπρεπε η Ανάδοχος εταιρεία να εκτελεί εργασίες

ΣΤ) Την λανθασμένη επίδοση της αίτησης διάλυσης προς τον Προϊστάμενο Δ//νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας ΠΔΕ αντί του Προϊστάμενου της Δ/νούσας του έργου Υπηρεσίας που είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Αιτ/νας

των άνω σχετικών, τα αναφερόμενα σε αυτά, τις συμβατικές υποχρεώσεις του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καθ' ολοκληρίαν απόρριψη διάλυσης της σύμβασης του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 Προϋπολογισμού: 4.840.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.) και αναδόχου : ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε σύμφωνα με τα στοιχεία Α) Β) Γ) Δ) Ε) και ΣΤ) του σκεπτικού

Κατά της παρούσας αποφάσεως έχετε δικαίωμα υποβολής ενστάσεως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν4782/2021 όπως τροποποιήθηκε το 174 του Ν4412/16 περί Διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών όπως ενδεικτικά αναφέρεται:

«....Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης» και την εν γένει κείμενη νομοθεσία που ισχύει για την υλοποίηση του έργου του θέματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

79. Ανάδοχο Κ/ΕΙΑ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ –
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.- ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΕΓΙΟΥ 12

Τ.Κ. 311.00 - ΔΕΥΚΑΔΑ

Email :

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

2. **Προϊσταμένη Αρχή**
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε1
ΑΧΑΡΝΩΝ 381 & ΔΕΣΤΟΥΝΗ 2
Τ.Κ. 111.43 - ΑΘΗΝΑ
Email : **li210u060@minagric.gr**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου 27/2010
3. Επιβλέποντα Ι. Κέντρο